

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2003 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO I ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU	OKRES REALIZACJI		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OD ROZPOCZĘCIA	PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE W 2003 ROKU	WYKONANIE W 2003R ROKU
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		RAZEM			2 432 191	1 347 960	1 076 431
	60016	Drogi publiczne gminne						
			Zakończenie budowy ul.Północnej w Sianożętach	2002	2003	334 998	194 350	194 435
			Zakończenie budowy chodnika do Wieniatowa	2001	2003	265 802	64 124	103 032
			Zakończenie budowy ul. Granicznej	2001	2003	166 493	41 788	41 787
			Zakończenie budowy drogi do Wieniatowa I	2002	2003	144 435	23 790	23 790
			Budowa drogi Kukinka-Ustronie Morskie	2002	2003	7 500	0	0
			Budowa drogi i oświetlenia ul. Ku Morzu w Sianożętach	2003	2003	13 216	96 011	13 216
			Budowa ul. Handlowej w Sianożętach	2003	2003	60 143	60 111	60 143
			Budowa ul. Środkowej w Sianożętach	2003	2003	89 457	89 489	89 457
			Przebudowa ul. Malechowskiej w Sianożętach	2003	2004	9 824	9 000	9 824
			Remont deptaka i ścieżki rowerowej przy ul. Kolejowej w Ustroniu Morskim	2003	2003	99 297	99 297	99 297
			Budowa ul. Ogrodowej w Ustroniu Morskim	2003	2004	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO I ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU	OKRES REALIZACJI		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OD ROZPOCZĘCIA	PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE W 2003 ROKU	WYKONANIE W 2003R ROKU
				Rok	Rok			
				rozpoczęcia	zakończenia			
			Budowa ul. Górnej przy stadionie w Ustroniu Morskim	2001	2003	1 222 193	430 000	432 300
			Budowa ul. Krótkiej łączącej ul. Słoneczną i ul. Geodetów	2003	2004	9 150	140 000	9 150
			Budowa chodnika w Kukinii I etap	2001	2003	9 683	100 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		RAZEM			0	0	0
	80110	Gimnazja	Rozpoczęcie budowy Gimnazjum w Ustroniu Morskim	2003	2005	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		RAZEM			2 361 389	1 729 232	1 718 970
	90018	Ochrona brzegów morskich	Odtworzenie istniejących ostróg w Ustroniu Morskim poprzez budowę ostróg z pali drewnianych	2002	2004	1 580 393	981 462	981 434
	90095	Pozostała działalność	Zakończenie budowy kanalizacji w miejscowości Kukinia	2002	2003	332 095	288 635	288 635
			Budowa kanalizacji ściekowej w Rusowie <i>w tym: SAPARD</i>	2003	2004	425 504 0	425 504	425 504
			Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków przy ul. Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim <i>w tym: środki pomocowe UE</i>	2003	2004	18 597 0	18 600	18 597
			Budowa wodociągu i kanalizacji "Zatorze" w Ustroniu Morskim <i>w tym: środki pomocowe UE</i>	2003	2004	800 0	14 931	800

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO I ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU	OKRES REALIZACJI		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OD ROZPOCZĘCIA	PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE W 2003 ROKU	WYKONANIE W 2003R ROKU
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			
			Kanalizacja Kukinki <i>w tym: środki pomocowe UE</i>	2002	2004	0 0	100	0
			Budowa kanalizacji i wodociągu- Gwizd <i>w tym: środki pomocowe UE</i>	2006	2006	4 000 0	0	4 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	RAZEM			610 471	491 040	430 992
	92695	Pozostała działalność	Zakończenie budowy zaplecza stadionu sportowego <i>w tym: środki z MENiS</i>	2002	2004	610 471 100 000	411 040 100 000	430 992 100 000
			Budowa Zespołu Obiektów Sportowych <i>w tym: środki pomocowe UE</i>	2003	2006	0 0	80 000	0
RAZEM:						5 404 051	3 568 232	3 226 393
W TYM ŚRODKI POMOCOWE						100 000	100 000	100 000