

Ustronie Morskie, 09.02.2023 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 05.02.2023 r. (06.02.2023r. data wpływu do tut. urzędu) w załączeniu przedstawiam zestawienie tabelaryczne z wykazem robót budowanych przy realizacji których nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub/i opóźnienie terminu wykonania inwestycji

Z UP. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Ewa Ostrowska

Sporządziła:

Podinsp. Edyta Tabaczyńska, Urząd Gminy Ustronie Morskie, tel. 94 35 14 179, e.tabaczyńska@ustronie-morskie.pl

Wykaz robót budowlanych przy realizacji których nastąpiła zamiana wynagrodzenia wykonawcy lub/ opóźnienie terminu wykonania inwestycji

Zakres danych: lata 2017-2021, roboty budowlane realizowane z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych w procedurze krajowej (ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych; dalej: BZP)

Lp.	Nazwa zamówienia	Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP	Data udzielenia zamówienia	Wartość udzielonego zamówienia według umowy pierwotnie zawartej (wartość brutto w zł)	Całkowite wynagrodzenie wypłacone wykonawcy po realizacji przedmiotu zamówienia, tj. finalny koszt realizacji zamówienia - wartość umowy wraz z dodatkowymi kosztami (brutto w zł)	Przyczyna zmiany wynagrodzenia wykonawcy	Termin wykonania zamówienia według umowy pierwotnie zawartej (dzień-miesiąc-rok)	Faktyczny termin wykonania zamówienia (dzień-miesiąc-rok)	Przyczyna zmiany terminu wykonania zamówienia	Wysokość kar umownych, którymi obciążono wykonawcę za realizację zamówienia niezgodnie z umową	Wysokość kar umownych zapłaconych przez Zamawiającego wykonawcy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim	611023-N-2019	2019-11-19	3061030,62	3121698,81	Roboty dodatkowe.	2020-05-29	2020-08-28	Ograniczenia związane z występowaniem epidemii wirusa COVID19, występowanie robót dodatkowych, nieprzewidzianych w przekazanej dokumentacji technicznej, występowanie na trasie niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej, udostępnienie MMWiK z Kołobrzegu placu budowy na okres przekraczający 21 dni.	0	0
2.	Budowa odcinków dróg gminnych ul. Liliowa, ul. Wczasowa w Sianożętach, gm. Ustronie Morskie	548691-N-2020	2020-07-22	801460,94	839292,5	Roboty dodatkowe.	2020-10-30	2020-12-03	Roboty dodatkowe.	0	0
3.	Wykonanie prac remontowych oraz adaptacyjnych dla części pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim - cz. 1 (cz. 2)	590898-N-2020	21.10.2020 (30.10.2020)	146106,46 (47708,48)	146106,46 (26310,24)	Zmiana zakresu zamówienia.	2020-12-15	15.12.2020 (21.05.2021)	Nieodpowiednie warunki pogodowe dla prac na zewnątrz budynku.	0	0
4.	Modernizacja boiska sportowego „ORLIK 2012” w Ustroniu Morskim	2021/BZP 00007280/01	2021-03-29	480991,5	488466,35	Roboty dodatkowe.	2021-04-28	2021-05-20	Ograniczenia związane z występowaniem epidemii wirusa COVID19, niekorzystne warunki atmosferyczne .	0	0
5.	Przebudowa dróg gminnych w Ustroniu Morskim wraz z budową infrastruktury technicznej	2021/BZP 00104576/01	2021-08-24	2001298,24	2001298,24	-	2021-04-29	2021-05-20	Konieczność wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych do posesji mieszkańców gminy oraz udostępnieniem terenu budowy podmiotom trzecim.	0	0
6.	Przebudowa dróg w miejscowości Kukinka	2021/BZP 00117546/01	2021-08-24	482139,48	482139,48	-	2021-11-12	2021-11-22	Braki materiałów w hurtowniach.	0	0
7.	Przebudowa dojazdu do morza na działkach nr 21/4, 21/8, 21/9, 322/13 obr. Ustronie Morskie.	2021/BZP 00195913/01	2021-11-16	344400	344400	-	2022-04-25	2022-05-25	Konieczność wycinki drzew nieuwzględniona w postępowaniu.	0	0
8.	Budowa świetlicy w Sianożętach	2021/BZP 00190228/01	2021-11-23	891135	928535,88	Roboty dodatkowe.	2022-06-22	2022-07-11	Roboty dodatkowe.	0	0

INSPEKTOR
Bakalarz
mgr inż. Urszula Bakalarz